



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της αριθμ. **42/2022** συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής,
Αρ. Απόφασης: **225/2022**

ΘΕΜΑ: Παράταση προθεσμίας του έργου: «ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΕΡΓΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ
ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΣΤΥΛΙΔΑΣ (Αποκατάσταση
βλαβών αρδευτικού δικτύου Κοινότητας Μύλων, Δ.Ε. Πελασγίας Δήμου Στυλίδας)».

Στη Στυλίδα και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την **13** του μήνα **Δεκεμβρίου** του έτους **2022** και ώρα **9:00 πμ** συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στα γραφεία του Δήμου η Οικονομική Επιτροπή Στυλίδας ύστερα από την αριθμ. **11905 – 09/12/2022** έγγραφη πρόσκληση του κ. Προέδρου-Δημάρχου αυτής που επιδόθηκε σε κάθε ένα σύμβουλο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο κ. Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο **7** μελών ήταν παρόντα τα **5** μέλη του ήτοι:

ΠΑ Ρ Ο Ν Τ Ε Σ

- 1) ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΒΙΡΓΙΝΙΑ
- 2) ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
- 3) ΚΑΝΑΠΙΤΣΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
- 4) ΨΑΡΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
- 5) ΜΠΟΥΡΧΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ

- 1) ΦΟΥΝΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
- 2) ΔΡΟΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Από τη συνεδρίαση απουσίαζαν τα αναπληρωματικά μέλη, κ. Φούντας Κωνσταντίνος και κ. Δρόσος Δημήτριος αντίστοιχα, οι οποίοι είχαν ειδοποιηθεί να παραστούν από τα τακτικά μέλη, σύμφωνα με την 2/2022 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Στυλίδας.

Η Δήμαρχος-Πρόεδρος της Ο.Ε., κ. Βιργινία Στεργίου, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης διά ζώσης για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης και μη

Στη συνεδρίαση αυτή παρέστη και ο κ. Πανάγος Αθανάσιος, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.

Η Δήμαρχος-Πρόεδρος της Ο.Ε., κ. Βιργινία Στεργίου, ανακοίνωσε το τρίτο θέμα ημερήσιας διάταξης και έθεσε υπόψη του σώματος εισήγηση που έχει αποσταλεί με e-mail στα μέλη και έχει ως εξής:

Τίθεται υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Στυλίδας η εισήγηση – υπόμνημα της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Αναπτυξιακού Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α.Ε. «ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΕΣ Α.Ε.», για την έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου: «ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΕΡΓΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΣΤΥΛΙΔΑΣ (Αποκατάσταση βλαβών αρδευτικού δικτύου Κοινότητας Μύλων, Δ.Ε. Πελασγίας Δήμου Στυλίδας)».

Α) Ιστορικό

1. Από την Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Στυλίδας, συντάχθηκε η αρ.114/2020 μελέτη, προϋπολογισμού 248.000,00 € (με ΦΠΑ 24%).
2. Με την υπ'αριθμ.116/2021 (ΑΔΑ:6ΠΙΦΩ1Ζ-ΨΑΖ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκαν οι όροι δημοπράτησης του έργου.
3. Στις 14-07-2021 διεξήχθη δημοπρασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ με α/α 181262 και με την υπ'αριθμ. 296/202 (ΑΔΑ: 9ΜΤ1Ω1Ζ-ΓΜΥ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής κατακυρώθηκε ως ανάδοχος του έργου η εταιρεία Αφοί Παπαϊωάννου Α.Τ.Ε.Β.Ε. INTERKAT Α.Ε.
4. Στις 10-03-2022 υπεγράφη η Σύμβαση (ΑΔΑΜ: 20SYMV010188670) του έργου με το υπ'αριθμ πρωτ.2197, στο ποσό των 156.057,87 € (με ΦΠΑ 24%) με προθεσμία περαίωσης έξι (6) μήνες.
5. Με την υπ'αριθμ 138/2022 (ΑΔΑ: 63Δ2Ω1Ζ-ΥΡΦ) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Στυλίδας εγκρίθηκε η παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου έως 31-12-2022.
6. Με την υπ'αριθμ πρωτ. 2053/30-11-2022 ο ανάδοχος ζήτησε παράταση του χρόνου περαίωσης των εργασιών μέχρι την 31-03-2023.

Β) Λόγοι παράτασης προθεσμίας

Προτείνεται από την Υπηρεσία η παράταση προθεσμίας του έργου, σύμφωνα με το άρθρο 147 (παρ. 8) του Ν.4412/2016 (όπως ισχύει), για τους κάτωθι λόγους :

α) παρότι η χρονική οριοθέτηση της αρδευτικής περιόδου που προσδιορίστηκε από τον Δήμο Στυλίδας έληγε στις 10 Οκτωβρίου, λόγω της ανομβρίας αυτή παρατάθηκε με αποτέλεσμα να μην είναι δυνατή η εκτέλεσή των εργασιών του έργου,

β) οι εργασίες του έργου συμπίπτουν με την χειμερινή περίοδο που καθιστούν δύσκολη έως αδύνατη την εκτέλεση τους,

γ) τα αιτούμενα συμπληρωματικά στοιχεία σχετικά με την μελέτη του έργου, διαβιβάστηκαν στον ανάδοχο στις 30/11/2022.

Μετά τα παραπάνω η Υπηρεσία προτείνει :

Την έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών μέχρι την 31-03-2023, για το έργο «ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΕΡΓΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΣΤΥΛΙΔΑΣ (Αποκατάσταση βλαβών αρδευτικού δικτύου Κοινότητας Μύλων, Δ.Ε. Πελασγίας Δήμου Στυλίδας)», με ανάδοχο την εταιρεία Αφοί Παπαϊωάννου Α.Τ.Ε.Β.Ε. ΙΝΤΕΡΚΑΤ Α.Ε.

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΣΤΥΛΙΔΑΣ

και αφού έλαβε υπόψη της την ανωτέρω εισήγηση, μετά από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών μέχρι την 31-03-2023, για το έργο «ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΕΡΓΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΣΤΥΛΙΔΑΣ (Αποκατάσταση βλαβών αρδευτικού δικτύου Κοινότητας Μύλων, Δ.Ε. Πελασγίας Δήμου Στυλίδας)», με ανάδοχο την εταιρεία Αφοί Παπαϊωάννου Α.Τ.Ε.Β.Ε. ΙΝΤΕΡΚΑΤ Α.Ε.

Συντάχθηκε το παρόν και υπογράφεται ως ακολούθως:

Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ -ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ